

DEMANDE DE MISE EN SERVICE

☐ E-Tech P ☐ E-Tech S

Date d'application
du tarif : 01/02/2026*

À réception de votre demande complète à intervention.collectif@groupe-atlantic.com
réponse sous 10 jours ouvrés.

COORDONNÉES DU DISTRIBUTEUR

Société :
Contact :
Adresse :
Ville : Tel :
Email : Code postal :

COORDONNÉES DU CHANTIER

Chantier :
Adresse :
Code postal : Ville :

COORDONNÉES DE L'INSTALLATEUR

Société :
Contact :
Adresse :
Ville : Tel :
Email : Code postal :

RÉFÉRENCE COMMERCIALE

N° de commande distributeur* :
N° ARC* :
N° d'offre de prix* :

**informations indispensables pour valider la demande, se rapprocher du distributeur éventuellement pour les obtenir*

VOTRE BESOIN ET INFORMATIONS LIÉES AU CHANTIER

Application : ☐ Chauffage ☐ ECS ☐ Hybride (PAC+chaudière) ☐ Spécifique

Quantité de produit(s) à mettre en service :

MODELE DU PRODUIT et/ou son N° série :

Puissance (kW) :

Présence d'un parking sur place : ☐ Oui ☐ Non

Distance entre le parking et les produits : mètres

Nombre d'étages :

Accès : ☐ Escalier ☐ Ascenseur

VÉRIFICATIONS ET OPÉRATIONS IMPÉRATIVES À RÉALISER AVANT L'INTERVENTION DE MISE EN SERVICE

- | | |
|--|---|
| ☐ Tension électrique définitive | ☐ Respect des prescriptions constructeur adaptées au produit. |
| ☐ Raccordement hydraulique, mise en eau et purge de l'installation ¹ | ☐ Présence d'un dispositif de traitement d'eau si nécessaire |
| ☐ Raccordements électriques | ☐ Présence des dispositifs de sécurité obligatoires selon la réglementation en vigueur |
| ☐ Respect des prescriptions constructeur adaptées au produit ¹ | |
| ☐ Mise en eau de l'installation | |
| ☐ Purge du circuit d'eau | |

¹ : voir notice E-Tech

RAPPELS IMPORTANTS

- La présence de l'installateur est indispensable lors de l'intervention, ainsi que les accès aux logements
- La demande d'intervention ne pourra être prise en compte qu'à réception par nos services de cette demande dûment complétée
- L'accompagnement avant livraison ou l'assistance à la mise en service est assurée par nos équipes et/ou prestataires agréés, et prévue sur un seul déplacement
- Attention** : si une intervention supplémentaire doit être programmée du fait du non-respect de ces consignes, elle ne sera prise en compte qu'à réception d'un bon de commande et elle sera facturée 306€ HT
- pour toute annulation à moins de 72h de la date de l'intervention, un forfait annulation tardive de 255 €HT sera facturé.

MISE EN SERVICE SOUHAITÉE ENTRE LE ET LE

Nom de la personne à contacter pour le RDV :

Portable :
Email :

Cachet :

Nom de la personne présente sur le site :

Portable :
Email :

Signature :

DEMANDE DE MISE EN SERVICE

À réception de votre demande complète à intervention.collectif@groupe-atlantic.com réponse sous 10 jours ouvrés.

E-TECH P

TABLEAU DE SELECTION DES CALIBRES DES DISJONCTEURS ET DES SECTIONS DE CABLES

Les câbles d'alimentation sont dimensionnés en fonction du type et du calibre du fusible, ce dernier est préalablement choisi judicieusement en fonction du courant nominal de la chaudière.

Le courant admissible d'une canalisation électrique dépend de la température ambiante, de la section et de la longueur des conducteurs, de l'isolation des conducteurs, de la constitution de la canalisation, du mode de pose et de l'environnement des canalisations.

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif pour une température ambiante de 25°C et une longueur maximale de 5 mètres. Dans tous les cas, l'installation doit être conforme aux normes en vigueur.

Section nominale (mm²)	Intensité nominale du disjoncteur (Amp)
1.5	16
2.5	25
4	32
6	40
10	63
16	80
25	87
35	115
50	143
70	178
95	220
120	265
150	310
185	355
240	480

E-TECH S

TABLEAU DE SELECTION DES CALIBRES DES DISJONCTEURS ET DES SECTIONS DE CABLES

Les câbles d'alimentation sont dimensionnés en fonction du type et du calibre du fusible, ce dernier est préalablement choisi judicieusement en fonction du courant nominal de la chaudière.

Le courant admissible d'une canalisation électrique dépend de la température ambiante, de la section et de la longueur des conducteurs, de l'isolation des conducteurs, de la constitution de la canalisation, du mode de pose et de l'environnement des canalisations.

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif pour une température ambiante de 25°C et une longueur maximale de 5 mètres. Dans tous les cas, l'installation doit être conforme aux normes en vigueur.

Section nominale (mm²)	Intensité nominale du disjoncteur (Amp)
1.5	16
2.5	25
4	32
6	40
10	63
16	80

E-TECH P & E-TECH S

CONTRÔLE DE TENSION IMPÉRATIF PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE

Relevés à effectuer sur l'entrée du sectionneur (hors fourniture ACV).

Mesure à effectuer	Valeurs relevées	
Tension Neutre - Terre (NT)	(Volts)	La tension NT mesurée doit être proche de 0 Vac (~ 5 Vac admissible) Les tensions PT et PN doivent être de 230 Vac (+/- 10%) Les tensions entre les phases doivent être identiques avec une valeur de 400 Vac (+/- 10%)
Tension Phase 1 - Neutre (PN)	(Volts)	
Tension Phase 1 - Terre (PT)	(Volts)	
Tension Phase 1 - Phase 2	(Volts)	
Tension Phase 2 - Phase 3	(Volts)	
Tension Phase 3 - Phase 1	(Volts)	